

Avustuksen saaja: Keminmaan kunta / Lohijokitiimi ry
Pöytäkirja

5.10.2018

Hanke: Vallitunsaaren kalatien pilottihankkeet
Kokousnro: 1.

Muotoilu: Sisennys:Ensimmäinen
rivi: 1,27 cm

Aika ja paikka: 4.10.2018 kello 12:00-14:28 Vallitunsaari Kemi

Jäsenet: Jyrki Salo PVO Vesivoima Oy
Erkki Huttula Kemijoki Oy
Maare Marttila Lapin Ely-keskus
Mikko Jaukkuri LUKE
Aapo Mäenpää Keminmaan kunta / Lohijokitiimi ry
Jukka Viitala Lohijokitiimi ry
Matti Kurkela Ala-Kemijoen kalastusalue
Lassi Kontiosalo Lapin liitto

Paikalla: Erkki Huttula Kemijoki Oy
Maare Marttila Lapin Ely-keskus
Aapo Mäenpää Keminmaan kunta / Lohijokitiimi ry
Jukka Viitala Lohijokitiimi ry
Jukka Kunnari Ala-Kemijoen kalastusalue
Lassi Kontiosalo Lapin liitto

ASiantuntijaryhmän kokous nro 1

1§ Kokouksen avaus Kokouksen avasi Lapin Ely-keskuksen edustaja Maare Marttila

Marttila informoi kokousväkeä hankkeita valmistelevien kokousten linjauksista. Alussa oli yksi isompi hanke, joka puolitettiin myöhemmin kahdeksi eri hankkeeksi: Vallitunsaaren kalatien investointihanke, jossa hankkeen vetäjä toimii Keminmaan kunta ja Vallitunsaaren kalatien seurantahanke, jossa vetäjänä on Lohijokitiimi ry

2§ Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätös: [Asiantuntijaryhmän kokousten](#) Puheenjohtajaksi valittiin
-Maare Marttila ja
varapuheenjohtajaksi Aapo Mäenpää. Kokouksien

-sihteerinä toimii

— Jukka Viitala

Muotoilu: Sisennys:Vasen: 1,27 cm, Ensimmäinen rivi: 1,03 cm

3§ Asiantuntijaryhmän kokoonpano

Hanketta valmisteleavassa kokouksessa esitettiin ohjausryhmän jäseniksi kokoukseen kutsuttuja tahoja. Lisäksi esitettiin, että asiantuntijaryhmä toimisi myös molempien Vallitunsaaren kalatien pilottihankkeiden ohjausryhmänä

Esitys: Hyväksytään asiantuntijaryhmän toimiminen myös ko. hankkeiden ohjausryhmänä sekä todetaan ryhmän jäsenet

Päätös: Hyväksyttiin asiantuntijaryhmän toimiminen myös ko. hankkeiden ohjausryhmänä sekä todettiin jakelun mukaiset ryhmän jäsenet. Jukka Kunnari toimii kokouksessa Ala-Kemijoen kalastusalueen varsinaisen jäsenen Matti Kurkelan sijaisena

4§ Ohjausryhmän tehtävien toteaminen

Ohjausryhmä on asiantuntijoista ja keskeisimpien sidosryhmien edustajista koottu hankkeen toteuttajan tukiryhmä, jonka tehtävänä on

- o ohjata hankkeen toteuttamista suhteessa hankesuunnitelmaan ja rahoituspäätökseen sekä tarvittaessa tehdä muutosehdotuksia hankkeen toteuttajalle
- o hyväksyä väli- ja loppuraportit
- o seurata budjetin toteutumista
- o tehdä tarvittaessa esitykset koskien rahoituspäätöksen muutoksia (mm. jatkoaika, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman muutokset)

Esitys: Todetaan ohjausryhmän tehtävät. Avustuksen saaja on aina vastuussa hankkeen toteuttamisesta ja tuen käytöstä.

Päätös: Todettiin ohjausryhmän tehtävät tutustumalla tehtävälistaan. Asiantuntijaryhmän tehtävä on taas seurata/ohjata kalatie seurannan toteutusta

5§ Ohjausryhmän kokouksen päätösvaltaisudesta päättäminen

Yleinen käytäntö on, että kokous on päätösvaltainen, kun jäsenistä puolet ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat paikalla.

Esitys: Todetaan ohjausryhmän päätösvaltaisuus

Päätös: ~~Todettiin ohjausryhmän päätösvaltaisuus, Päätettiin, että~~ kokous on päätösvaltainen, kun jäsenistä puolet ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat paikalla. [Todettiin ohjausryhmän päätösvaltaisuus tämän kokouksen osalta.](#)

6§ Ohjausryhmän kokouksen laillisuudesta päättäminen

Kun kokouskutsu on lähetetty kahta viikkoa ennen kokousta ja kokousmateriaali viikkoa ennen kokousta, katsotaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ~~ja päätösvaltaiseksi~~

Kokouskutsu voidaan lähettää joko kirjeitse tai sähköpostilla.

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ~~ja päätösvaltaiseksi~~

Päätös: Todettiin kokouksen laillisuuden ehto, kokous on laillisesti koolle kutsuttu ~~ja päätösvaltainen~~ kun kokouskutsu on lähetetty (kirjeitse tai sähköpostilla) kahta viikkoa ennen kokousta ja kokousmateriaali viikkoa ennen kokousta. [Todettiin tämä kokous laillisesti koolle kutsutuksi.](#)

7§ Pöytäkirjojen tarkastamisesta päättäminen

Pöytäkirja voidaan tarkastaa joko seuraavassa kokouksessa tai sitten valitaan joka kokouksessa pöytäkirjantarkastajat, jotka tarkastavat pöytäkirjan ennen seuraavaa kokousta.

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Päätös: Valittiin toimintatapana menettely, jossa jokaisessa kokouksessa valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajat, meneillään olevan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Mäenpää ja Jukka Kunnari

8§ Ohjausryhmän omista kuluperusteista päättäminen

Ohjausryhmä päättää, maksetaanko kokouspalkkiota, joka voi olla enintään 60 €/hlö/kokous. Matkakustannukset hyväksytään valtion tai

kunnan matkustussäännön mukaisesti. Viranhaltijoille ei makseta kokouspalkkiota.

Esitys: Esitetään, että hanke ei maksa ohjausryhmän jäsenille kokouspalkkiota tai matkakorvausta, edustaja voi tarpeen vaatiessa hakea ko. korvausta taustaorganisaatioltaan

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukainen menettelytapa

9§ Hankkeen maksuliikenteestä päättäminen ja hankkeen tili

Avustuksen saajan tulee pitää erillistä kirjanpitoa tai riittävää kirjanpitoluokitusta. Kirjanpitoon ei saa sisällyttää muita kuin hankkeeseen kohdistuvia kuluja. Kirjanpidon tulee perustua tarkistettavissa oleviin tositteisiin ja sen tulee tuottaa yksityiskohtaiset tiedot rahoitetun hankkeen menoista ja tuloista.

Esitys: Todetaan, että hankkeita hallinnoi avustuksen saajat Vallitunsaaren investointihanke Keminmaan kunta ja Vallitunsaaren kalatien seurantahanke Lohijokitiimi ry ja maksuliikenne hoidetaan kunnan / yhdistyksen kautta. Hankkeille on avattu omat kustannuspaikat.

Päätös: Todettiin, että hankkeita hallinnoivat avustuksen saajat ja että hankkeiden rahaliikenne ja kirjanpito tullaan toteuttamaan sille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

10§ Hankkeen laskujen hyväksyjät

Hankkeen laskujen hyväksyjä vastaa siitä, että hankkeen varoista maksetaan vain hankesuunnitelman mukaisia kuluja.

Esitys: Maksujen hyväksyjänä Keminmaan kunnassa toimii tekninen johtaja ja Lohijokitiimi ry:ssä Jukka Viitala / Jyrki Kehus

Päätös: Todettiin hankkeiden maksujen hyväksyjät

11§ Vallitunsaaren investointihankkeen edistyminen

Esitys: Hyväksytään toimenpidesuunnitelman mukaisten kustannusten toteutuminen ja esitetään että yhtiöt sitoutuisivat myös puuttuva 1 100 euron rahoitukseen

- Kameralaskuri	30 000 €	toteutunut	30 500 €
- Vallitunsaaren kalatien pumppu	30 000	toteutunut	18 800 €
- Lisävesipumpun kiinnitin.	10 000	toteutunut	2 900 €
- muut materiaalihankinnat		pumpun taajuusmuuntaja ei	
		toteutettu varojen puutteen vuoksi	
Kaikki yht:	70 000 €		52 200 €

Kemijoki Oy:n rahoitusosuus	5 000 €
PVO Vesivoima Oy:n rahoitusosuus	20 000 €
Kärkihankevarat	50%
	26 100 €
	-1 100 €

Päätös: Todettiin, [että yhtiöiden ja kunnan välisiä sopimuksia yhtiöiden osallistumisesta omarahoitukseen on valmisteltu. Tähänastisten keskustelujen perusteella -yhtiöiden omarahoituksen suuruus olisi enimmillään Kemijoki Oy:n osalta 5 000 e ja PVO Vesivoima Oy:n osalta 20 000 e. Todettiin, että valtion tuki on enintään 50 % hankkeen kustannuksista. Em. omarahoitusten toteutuessa hankkeen omarahoitusvaje ~~ta~~ \[syntyisi\]\(#\) -1 100 e ~~sekä yhtiöiden maksimi omarahoitusosuudet Kejo 5 000 e ja PVO Vesivoima Oy 20 000 e.~~](#)

~~Todettiin syntynyt tilanne ja k~~[käytiin](#) keskustelua 1 100 e omarahoitusosuus vajeesta. Hankkeen rahoituksen varmistamiseksi Lohijokitiimi ry sitoutui rahoittamaan hanketta 1 100 euron puuttuvan rahoitusosuuden.

Hyväksyttiin syntyneet kustannukset ja todettiin, että taajuusmuutaja [pyritään rakennetaan rakentamaan omalla työllä investointihankkeen päätyttyä](#) keväällä 2019.

Lisäksi todettiin, että Keminmaan kunta on keskeyttänyt hankkeen toteutuksen siihen asti, kunnes omarahoitusosuuksien sitoutumisesta on laadittu kirjalliset sopimukset. Jatkon suhteen Jatkossa on tärkeää varmistaa, että kokous esitti kunnalle huolellisuutta ko. asioiden suhteen. Sopimukset omarahoitukseen osallistumisesta tulee aina olla ovat laadittuna ennen hankkeen käynnistämistä. Kokous esitti toiveen, Loppuksi että sopimusosapuolet pyrkivät pääsemään mahdollisimman pian omarahoituksesta sopimukseen ja ohjausryhmän jäsenet esittivät yhteisen toivomuksen sopimusten eri osapuolille, että osapuolet pääsisivät asian suhteen myönteiseen päätökseen ja, että hankkeesta voitaisiin laatia loppuraportti. Hallinnollinen loppuraportti tulee olla valmis hankkeen päättyessä 15.11. Tarvittaessa hankkeelle voidaan hakea jatkoaikaa hyvissä ajoin ennen hankkeen toteuttamisajan päättymistä.-

12§ Vallitunsaaren kalatien seurantahankkeen edistyminen ja jatkotoimenpiteet

Esitys: Hyväksytään toimenpidesuunnitelman mukainen edistyminen ja syntyneet kustannukset

Toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet

- | | |
|---|-------------|
| - Betonin leikkuutyö | valmis |
| - Ohjainaidan rakentaminen, materiaali | rakenteilla |
| - Tautitarkkailupyödyksen rak. (protomalli) | rakenteilla |
| - Toiminnan seuranta, raportointi | käynnissä |

Syntyneet kustannukset (liite 1. maksatushakemus)

- Henkilöstökustannukset	10 026,22 €
- Matkakulut	354,90
- Toiminta- ja toimistokulut	58,40
- Kone- ja laitehankinnat	1 389,65
- Rakennusten ja maa-alueiden hankinta- ja vuokrakustannukset	1 000,00
- Ostopalvelut	332,15
- Toiminta- ja rakentamiskustannukset	2 281,62
Kokonaiskustannukset yhteensä	15 442,94 €

Päätös: Hyväksyttiin toimenpidesuunnitelman mukainen edistyminen ja syntyneet kustannukset. Lisäksi käytiin keskustelua hankkeen toteutumisesta ja todettiin, että tautitarkkailupyödyksen protomallin rakentaminen on loppumetreillä ja valmistuu viimeistään keväälle 2019. Vastaava tilanne on kalatien ohjainaidan valmistumisen suhteen, myös hankkeen raportointiin tarvittavan tiedon kasaamista ollaan käynnistämässä lähiaikoina, kun kalatiet suljetaan.

Muotoiltu: Sisennys: Vasen: 2,3 cm, Ensimmäinen rivi: 0 cm

13§ Kalatie-seurannan edistyminen (liite 2.) ja raportoinnin käynnistäminen

Esitys: Todetaan kalateiden kautta nousseiden kalojen määrät ja käydään keskustelua väliraportissa esille otettavista seikoista.

Päätös: Todettiin kalateistä nousseiden kalojen määrä kokouksessa jaetun liitteen mukaisesti. Lisäksi sovittiin, että ryhmän jäsenet voivat halutessaan esittää toiveita hankkeesta laadittavassa raportissa julkaistavaksi.

Kaloista julkaistavaa informaatiota päädyttiin esittämään Simsonar Oy:n laatiman listauksen mukaan. Raporttiin eritellään tiedot padon yläpuolelle nousseista kaloista niin tarkasti kuin erilaisilla laskurilaitteilla kerättyä tietoa on käytettävissä: havaitut lajit, ainakin lohikalalajeista yksilömäärät (per päivä ja kk) ja yksilökoko (esim. päiväkeskiarvo lajeittain), eväleikkaukset.

Raportin julkaisu ja tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin

14§ Muut asiat

- Päätettiin tiedustella LUKEn tarpeista mahdollisuudet osallistua ko. seurantamateriaalin hyödyntämiseen analysointiin. Aiemmin käytyjen keskustelujen perusteella Luke voisi tehdä aineistojen analysoinnin esimerkiksi osana omaa kärkihankerahoitustaan.
- Lisäksi tulee selvittää Lukelta muut kalatiehen liittyvät tutkimusmahdollisuudet
- Muistutetaan Panua kalatiehen liittyvän tiedon käsittelylupauksesta
- Keskusteltiin tiedottamisesta. Tiedotteen laatiminen on ajankohtaista kalatien seurantaraportin valmistuessa.
- Lisäksi pidettiin yhtenä mahdollisuutena kalatien toimintaan liittyvän

Muotoiltu: Sisennys: Vasen: 2,29 cm

informaation jakamista vuosittain marraskuussa Rovaniemellä pidettävillä kalastusaluepäivillä

15§ Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 1.11.2018 kello 12 alkaen Vallitunsaaren toimipisteessä.

16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:28

Puheenjohtaja Maare Marttila

Sihteeri Jukka Viitala

Pöytäkirjan tarkastajat

Aapo Mäenpää

Jukka Kunnari

Muotoilu: Sisennys:Ensimmäinen
rivi: 0 cm, Riviväli: Useita 1,15 ri